

Bitte wenden!

## Haben Sie die Unterlagen für die gewünschten Anschlüsse bei uns eingereicht ?

- ☐ Antragsvordrucke für Wasser, Strom, Gas, Fernwärme
- ☐ Lageplan (amtlicher, maßstabsgerechter aus Bauunterlagen mit eingezeichnetem Gebäude und den geplanten baulichen Anlagen, z.B. Carport, Tiefgarage, Zisterne, Schächte)
- ☐ Keller- oder Erdgeschossgrundriss mit geplantem Einführungspunkt der Hausanschlüsse  
*Der Einführungspunkt ist so zu wählen, dass die Anschlussleitungen geradlinig und auf kürzestem Weg von der Versorgungsleitung in der Straße zum Gebäude führen und die Trasse auf Dauer zugänglich bleibt.*
- ☐ Vorlage eines Grundbuchauszuges oder einer Kopie des Kaufvertrages mit unkenntlich gemachter Kaufsumme (erforderlich bei Beantragung eines **Wasseranschlusses** zum Nachweis des Eigentums)

## Haben Sie mit uns Kontakt aufgenommen?

- ☐ Information und Beratung zur Mehrspartenhauseinführung  
*Diese empfehlen wir Ihnen wegen der Kosten- und Platzersparnis. Voraussetzung ist ein Baugrundstück im **gemeinsamen** Versorgungsgebiet Wasser, Strom, Gas und die Abstimmung der technischen Möglichkeiten mit uns.*
- ☐ Haben Sie ein Gebäude mit Bodenplatte?  
*Stimmen Sie bitte unbedingt die Durchführung für die Hausanschlüsse vor Herstellung der Bodenplatte mit uns ab!*  
*Beachten Sie bitte unser Merkblatt der Hauseinführungen für nicht unterkellerte Gebäude.*
- ☐ Haben Sie uns Ihren groben Terminwunsch mitgeteilt?  
*Sprechen Sie den Ausführungstermin rechtzeitig mit uns ab, da wir von behördlichen Genehmigungen abhängig sind, die unterschiedliche Zeiträume beanspruchen (bei vorhandenen Versorgungsleitungen in der Regel 4 Wochen)!*

## Haben Sie mit uns einen Vor-Ort-Termin vereinbart?

- ☐ Sind vor Ort alle Detailabsprachen mit uns erfolgt?
- ☐ Ist die konkrete Trassenführung und der Hauseinführungspunkt gemeinsam festgelegt?
- ☐ Ist der konkrete Realisierungstermin festgelegt worden?

## Sind alle Verträge abgeschlossen?

- ☐ Haben Sie eventuell fehlende Unterlagen / Angaben an uns nachgereicht?
- ☐ Haben Sie die benötigten Angebote / Verträge von uns erhalten?

- ☐ Haben Sie die Angebote / Verträge geprüft und bestätigt an uns zurückgeschickt?

## Besteht Baufreiheit im Innenbereich?

- ☐ Sind Keller oder Hausanschlussraum unfallsicher begehbar?
- ☐ Ist die Verschließbarkeit des Kellers oder Hausanschlussraumes gewährleistet (Türen, Fenster)?
- ☐ Ist eine ebene oder verputzte Wandfläche zur Montage der Anschlusseinrichtungen vorhanden?
- ☐ Ist der Fußboden im Hausanschlussbereich fertig oder ist die endgültige Fußbodenhöhe gekennzeichnet?

## Besteht Baufreiheit im Außenbereich?

- ☐ Sind die Verdichtungsarbeiten im Bauraum und die Geländemodulation abgeschlossen?  
*Wir benötigen aufgrund der frostfreien Verlegung 1,20 m Erddeckung im Endzustand.*  
*Lassen Sie sich möglichst einen Verdichtungsnachweis von Ihrer Tiefbaufirma erstellen!*
- ☐ Ist die oberirdische Baufreiheit auf der Hausanschluss-trasse gewährleistet?  
*In einer Regelarbeitsbreite von 4 m sollen kein Aushub, kein Gerüst, keine sonstigen Hindernisse vorhanden sein.*
- ☐ Ist die unterirdische Baufreiheit auf der Hausanschluss-trasse gewährleistet?  
*Es dürfen keine Bauwerke, Revisionsschächte, Regenwasserzisternen und Entwässerungsleitungen im Trassenbereich liegen. Tieferliegende und kreuzende Entwässerungsleitungen müssen vorab verlegt werden.*
- ☐ Sind eventuelle Gründungsarbeiten, z.B. Treppe, Carport im Abstand von kleiner 2 m zur Hausanschlussstrasse erledigt?  
*Zwischen Fundament und Hausanschluss ist ein lichter Mindestabstand von 1 m einzuhalten.*

## Ist die Inbetriebsetzung der Anlage vorbereitet?

- ☐ Hat Ihr Installateur das Fertigmeldungsformular ausgefüllt, unterzeichnet und an uns weitergegeben?
- ☐ Ist der Termin zum Zählersetzen vereinbart?

## Wie zufrieden sind Sie mit uns? Sagen Sie uns Ihre Meinung.

